

2025年三门峡市社会事务服务中心 (三门峡市殡仪馆) 市级城市公益性公墓(骨灰堂)建设项目 资金使用情况公告

按照《河南省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》(豫民文〔2020〕179号)要求,现将项目资金使用情况公告如下:

一、项目名称

市级城市公益性公墓(骨灰堂)建设项目。

二、项目主要内容

该项目由三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)负责实施,资金主要用于补助三门峡市城市公益性骨灰安放设施建设项目。

三、项目周期

1年。

四、资金额度

75万元。

五、项目联系人及联系方式

刘学瑞 (0398) 3851900

六、项目完成情况

该项目是我市重点民生项目,由中电建十一局工程有限

公司承建。截至目前，已完成工程总量的 65%，场区道路路基全部成型，灰土全部施工完成；凤凰广场东侧和西侧冲沟回填到位；业务管理用房以及公厕主体、隔墙砌体全部砌筑完成；库房钢结构框架以及地坪施工完成；停车场已建成；四角亭以及六个骨灰廊主体全部施工完成；孝文化广场以及中央台阶石材铺贴完成；墓穴一区开挖回填完成。

七、项目绩效目标及完成情况

2025 年 1 月 2 日，该项目与施工单位中电建十一局工程有限公司签订了合同，合同约定按照工程进度支付，目前，工程量已过半，支付总造价 37706595.99 元的 50%，即 18853297.995 元，目前已具备支付条件，因市财政资金紧张，财政统筹安排暂未到账，资金暂未支出。

三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）

2026 年 6 月 15 日